



**Piano di Sviluppo e Coesione  
della Città Metropolitana di Reggio Calabria  
Delibera del CIPESS n. 81/2021**

**STATO DI AVANZAMENTO E  
RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE  
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2022**

## Sommario

1.	IDENTIFICAZIONE PIANO.....	3
2.	AUTORITÀ RESPONSABILE.....	3
3.	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE.....	3
4.	GENESI DEL PIANO* .....	3
5.	PSC - QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali).....	4
6.	STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC.....	7
6.1	PROCEDURE DI ATTIVAZIONE.....	8
6.2	AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO.....	8
6.3	AVANZAMENTO FINANZIARIO.....	9
7	MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO.....	10
8.	QUADRO DELLE ECONOMIE.....	10
9.	MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI.....	11
10.	MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE.....	12
10.1	RIPROGRAMMAZIONI.....	12
10.2	DEFINANZIAMENTI.....	12
11.	OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, Delibera CIPESS N.2/2021) - FOCUS.....	12
12.	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO.....	14
13.	ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....	15
14.	ASSISTENZA TECNICA.....	17
15.	INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	17
16.	Tabelle allegate.....	18

## 1. IDENTIFICAZIONE PIANO

<b>Amministrazione di riferimento</b>	Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore 10 Pianificazione - Valorizzazione del territorio - Leggi speciali
<b>Atto di approvazione</b>	Delibera CIPESS n. 81 del 22/12/2021 – Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria
<b>Altri riferimenti normativi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 <i>“Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”</i></li><li>• Delibera CIPESS n. 86 del 22 dicembre 2021 <i>“Fondo Sviluppo e Coesione. Piano sviluppo e coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)”</i></li></ul>

## 2. AUTORITÀ RESPONSABILE

Con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 41 del 11/10/2017 è stato designato, quale Responsabile Unico del *Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria*, l'Ing. Pietro Foti, Dirigente dell'allora *“Settore Pianificazione territoriale - Urbanistica - Espropri”*. A seguito della confluenza dello strumento programmatico del Patto nel PSC, giusta Delibera CIPESS 81/2021, con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 54/2022, l'Autorità Responsabile del PSC è stata confermata in capo al medesimo Ing. Pietro Foti, quale dirigente del Settore rinominato *“Settore 10 - Pianificazione - Valorizzazione del territorio - Leggi speciali”*.

## 3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 52 del 02/10/2019 è stato designato, quale Responsabile per la Certificazione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Dott. Vincenzo Cuzzola, dirigente del *“Settore 4 – Servizi Finanziari – Tributi – Partecipate”* della Città Metropolitana di Reggio Calabria. A seguito della confluenza dello strumento programmatico del Patto nel PSC, giusta Delibera CIPESS 81/2021, con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 54/2022, l'Organismo di Certificazione del PSC è stato confermato in capo al medesimo Dott. Vincenzo Cuzzola, quale dirigente del medesimo *“Settore 4 – Servizi Finanziari – Tributi – Partecipate”*.

## 4. GENESI DEL PIANO

Il valore complessivo del PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria è pari a 136,00 milioni di euro, di provenienza contabile 2014-2020, attraverso lo strumento del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria:

Programmazione FSC	Numero totale interventi al 31.12.2022	Finanziamento FSC	Trasferito al 31.12.2022
Piano di Sviluppo e Coesione (già Patto per il Sud)	2 5 2	136 M€	43 M€

## 5. PSC - QUADRO D'INSIEME (Sezione ordinaria e Sezioni speciali)

Con Delibera CIPESS n. 81 del 22 dicembre 2021, all'esito dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 44, comma 7, del Decreto Legge n. 34 del 2019, è stato approvato, in prima istanza, il Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria del valore complessivo pari a 136,00 milioni di euro, di provenienza contabile 2014-2020.

All'esito dell'attività di assestamento (correzione-integrazione) delle Aree Tematiche, le finalità perseguite con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione ricomprese nel PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria sono quelle rinvenibili nelle tabelle che seguono, corredate degli Obiettivi e degli Indicatori di Realizzazione e di Risultato, proposti dalla Città Metropolitana e approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 24/05/2022, individuati anch'essi nel rispetto delle disposizioni della Delibera CIPESS n. 2/2021 e in coerenza con quelli previsti dalla programmazione comunitaria 2014-2020 o, laddove non disponibili, del PAR FSC 2007-2013.

<b>Tabella 1 – PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno</b> <b>Aree Tematiche cui appartengono gli interventi del PSC (Delibera CIPESS n. 2/2021)</b>	
<b>3 COMPETITIVITÀ IMPRESE</b>	<i>Interventi a sostegno di strutture, investimenti e servizi per la competitività delle imprese in tutti i settori, ivi inclusi i settori dell'agricoltura, del turismo e delle imprese culturali e creative</i>
<b>4 ENERGIA</b>	<i>Interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica, anche mediante la diffusione dei sistemi di produzione di energia rinnovabile e delle smart grid, reti e punti di accumulo dotati di tecnologie intelligenti</i>
<b>5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	<i>Interventi volti a tutelare la biodiversità, a ridurre l'inquinamento anche attraverso bonifiche di siti inquinati, a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e contrastare i rischi del territorio, alla gestione delle risorse idriche, alla gestione del ciclo dei rifiuti e alla valorizzazione, anche a fini di sviluppo, delle risorse naturali</i>
<b>6 CULTURA</b>	<i>Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, del paesaggio e promozione delle attività culturali</i>
<b>7 TRASPORTI E MOBILITÀ</b>	<i>Interventi per lo sviluppo delle reti e dei servizi di trasporto di persone e merci in campo stradale, ferroviario, marittimo e aereo, sia con riferimento alle reti TEN-T e alle direttrici e nodi di accesso alle medesime, nonché per la promozione della mobilità regionale e urbana sostenibile e logistica urbana</i>
<b>8 RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	<i>Interventi di infrastrutturazione e riqualificazione ad uso civile di edifici e spazi pubblici volti ad ospitare servizi e attività di interesse collettivo, ivi comprese le finalità di rigenerazione delle periferie, di infrastrutture verdi urbane, di strutture per la promozione della pratica sportiva, di miglioramento della sicurezza e legalità dei luoghi</i>
<b>10 SOCIALE E SALUTE</b>	<i>Interventi per favorire l'accesso ai servizi di natura socio-assistenziale e sanitaria, di promozione dell'inclusione di categorie fragili della popolazione, ivi incluse persone con background straniero e comunità emarginate, di contrasto al rischio di povertà e deprivazione materiale, anche mediante il potenziamento delle infrastrutture dedicate</i>
<b>11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<i>Interventi volti a favorire il rafforzamento dei sistemi di istruzione e formazione, l'accesso alle competenze, l'apprendimento permanente, anche mediante il potenziamento delle infrastrutture educative e formative</i>
<b>12 CAPACITÀ AMMINISTRATIVE</b>	<i>Interventi volti ad incrementare le capacità tecniche dell'Amministrazione, ivi compresa l'assistenza tecnica volta a supportare gestione, monitoraggio, controlli, verifiche e valutazioni degli interventi</i>

**Tabella 2 – PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno**  
**Piano Finanziario - ObieGvi e Indicatori (approvati dal C.d.S. del 24/05/2022)**

AREA TEMATICA	SETTORE DI INTERVENTO	OBIETTIVI	INDICATORI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO
<b>3 - COMPETITIVITÀ IMPRESE</b>	<b>3.1 SISTEMI E SERVIZI PRODUTTIVI</b>	<i>Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro, anche grazie a investimenti pubblici mirati alla realizzazione e/o all'adeguamento degli insediamenti produttivi o alla realizzazione o adeguamento di strutture, investimenti e servizi per la competitività delle imprese in tutti settori, ivi inclusi i settori dell'agricoltura, del turismo e delle</i>	IO 3.1.1 - Numero di imprese coinvolte	IR 3.1.1 - Presenze presso le strutture di ricettività coinvolte
			IO 3.1.2 - Superficie oggetto di intervento (immobili e spazi da adibire a servizi e attività imprenditoriali nuove o migliorate)	IR 3.1.2 - Percentuale (%) di popolazione – in rapporto al numero di residenti totali del Comune – interessata da progetti/interventi di rivitalizzazione di aree degradate per servizi e attività imprenditoriali nuove o migliorate

4 - ENERGIA	4.1 – EFFICIENZA ENERGETICA	<i>Imprese culturali e creative</i> <i>Incrementare l'efficienza energetica di edifici, strade e insediamenti pubblici, anche mediante la diffusione dei sistemi di produzione di energia rinnovabile e delle smart grid, reti e punti di accumulo dotati di tecnologie intelligenti</i>	IO 4.1.1 - Edifici e spazi pubblici con prestazione energetica migliorata	IR 4.1.1 – Diminuzione del consumo di energia primaria degli edifici e degli spazi pubblici
	4.2 - ENERGIA RINNOVABILE		IO 4.2.1 – Progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	IR 4.2.1 – Totale energia rinnovabile prodotta
5 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	5.1 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	<i>Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici; promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile; promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse e rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane; ridurre tutte le forme di inquinamento, per concorrere a realizzare un'Italia e un'Europa resilienti, più verdi e a basse emissioni di carbonio</i>	IO 5.1.1 - Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane o le inondazioni (fasce costiere, rive fluviali, rive lacustri, ecc.)	IR 5.1.1 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le catastrofi naturali connesse al clima
			IO 5.1.2 - Interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici	IR 5.1.2 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro rischi naturali non connessi al clima e rischi causati da attività umane
	IO 5.1.3 - Opere strategiche/rilevanti migliorate o adeguate dal punto di vista sismico			
	IO 5.2.1 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico		IR 5.2.1 - Utenze servite dalle reti pubbliche di approvvigionamento idrico realizzate o migliorate	
	IO 5.2.2 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per la rete pubblica di raccolta delle acque reflue		IR 5.2.2 - Utenze che usufruiscono di impianti pubblici almeno secondari di trattamento delle acque reflue	
5.2 – RISORSE IDRICHE		IO 5.3.1 - Interventi di potenziamento e/o miglioramento dei servizi di raccolta differenziata	IR 5.3.1 - Incremento percentuale delle utenze servite dai servizi di raccolta differenziata	
5.3 – RIFIUTI		IO 5.4.1 - Infrastrutture verdi beneficiarie di un sostegno per fini diversi dall'adattamento ai cambiamenti climatici: superficie degli habitat beneficiari di un intervento volto a raggiungere un migliore stato di conservazione (ha)	IR 5.4.1 - Popolazione che ha accesso a infrastrutture verdi nuove o migliorate	
6 - CULTURA	6.1 – PATRIMONIO E PAESAGGIO	Promuovere la cultura e rafforzarne il ruolo, per concorrere a realizzare un'Italia e un'Europa più vicine ai cittadini; tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico locale	IO 6.1.1 - Numero di edifici e siti culturali/turistici beneficiari di un sostegno, nuovi o modernizzati	IR 6.1.1 - % di edifici e siti di interesse storico- artistico recuperati e resi nuovamente fruibili o accessibili, su quelli oggetto di intervento
				IR 6.1.2 - Numero di potenziali fruitori di edifici, siti o servizi culturali/turistici nuovi o modernizzati
7 - TRASPORTI E MOBILITÀ	7.1 - TRASPORTO STRADALE	Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile; promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile, quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	IO 7.1.1 - Numero di infrastrutture stradali nuove o modernizzate	IO 7.1.1 - Metri lineari di infrastrutture stradali nuove o modernizzate su cui si interviene
	7.2 – MOBILITÀ URBANA		IO 7.2.1 - Numero di nuove aree di parcheggio	IO 7.2.1 - Numero di nuovi stalli realizzati
8 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	8.1 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	Promuovere lo sviluppo sociale ed economico e la sicurezza nelle aree urbane, per concorrere a realizzare un'Italia e un'Europa più vicine ai cittadini. Riquilibrare edifici e spazi pubblici volti ad ospitare servizi e attività di interesse collettivo, ivi comprese le finalità di rigenerazione delle periferie, di infrastrutture verdi urbane, di strutture per la promozione della pratica sportiva, di miglioramento della sicurezza e legalità dei luoghi	IO 8.1.1 - Numero di interventi di riqualificazione urbana (spazi e/o edifici di pubblica utilità)	IR 8.1.1 - Metri quadri di superficie interessate da interventi di riqualificazione urbana, su spazi ed edifici di pubblica utilità
			IO 8.1.2 - Numero di servizi offerti, presso spazi e/o edifici di pubblica utilità riqualificati	IR 8.1.2 - Numero di utenti beneficiari dei servizi nuovi o modernizzati offerti, presso spazi e/o edifici di pubblica utilità riqualificati
10 - SOCIALE E SALUTE	10.1 – STRUTTURE SOCIALI	Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva; migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario, anche mediante il	IO 10.1.1 - Numero di strutture per l'infanzia oggetto di intervento	IR 10.1.1 - Numero di utenti delle strutture per l'infanzia nuove o modernizzate

		potenziamento delle infrastrutture dedicate in ambito sociale e sanitario, per concorrere a realizzare un'Italia e un'Europa più sociali e inclusive		
--	--	--	--	--

<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>11.1 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE</b>	Rafforzare i sistemi di istruzione e formazione, l'accesso alle competenze, l'apprendimento permanente, anche mediante il potenziamento delle infrastrutture educative e formative dedicate	IO 11.1.1 - Numero delle classi nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate	IR 11.1.1 - Numero annuale di utenti nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate
<b>12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA</b>	<b>12.1 - RAFFORZAMENTO P.A.</b>	Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate per un'Amministrazione Pubblica efficiente; sostenere azioni necessarie per l'Amministrazione e l'utilizzo efficace dei fondi, nonché per lo svolgimento di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione	IO 12.1.1 - Organismi pubblici coinvolti nell'attuazione e gestione dell'intervento	IR 12.1.1 - Strumenti di studio e pianificazione acquisiti IR 12.1.2 - Attività di informazione e comunicazione attuate IR 12.1.3 - Numero di mezzi e forniture acquisiti
	<b>12.2 - ASSISTENZA TECNICA</b>		IO 12.2.1 - Iniziative di assistenza tecnica a supporto degli Uffici delle Autorità del Programma	IR 12.2.1 - Numero di risorse umane impiegate

Non è necessaria la redazione di una relazione finale di chiusura parziale con riferimento alle risorse FSC 2000-2006 e 2007-2013, non essendo presenti in questo PSC.

Infine, con riferimento al Piano Finanziario complessivo del PSC, prendendo a riferimento la spesa realizzata al 31/12/2022, indicata quale spesa cumulata all'anno di riferimento 2022 sulla base delle informazioni registrate dal Sistema di Analisi Dati IGRUE, si propone una rappresentazione della spesa per il triennio 2022-2024:

<b>Tabella 3 – PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno Piano finanziario con spesa cumulata al 2022 e previsioni di spesa future</b>					
	Spesa complessiva cumulata realizzata alla fine dell'anno 2022	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno 2023	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno 2024	Spesa complessiva ulteriore prevista negli anni successivi	Dotazione del PSC
	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria
To t.	43.130.228,05 €	37.300.000,00 €	55.569.771,95 €	0,00 €	136.000.000,00 €
	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1	Sezione speciale 1
To t.	-	-	-	-	-
	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2	Sezione speciale 2
To t.	-	-	-	-	-
	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC
<b>TO T.</b>	<b>43.130.228,05 €</b>	<b>37.300.000,00 €</b>	<b>55.569.771,95 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>136.000.000,00 €</b>

## 6. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

La fonte dei dati di attuazione da riportare all'interno della presente relazione è rappresentata dal Sistema Nazionale di Monitoraggio con riferimento alla data dell'ultimo consolidamento dei dati effettuato da MEFRGS-IGRUE al 31.12.2022, fatto salvo il successivo inserimento dei dati attestanti il raggiungimento dell'OGV per specifici interventi aggiudicati dagli Enti beneficiari a ridosso della data ultima di scadenza.

Si ribadisce che i prospetti di seguito riportati sono relativi alla sola sezione ordinaria del Piano, non essendo previsti interventi afferenti alle sezioni speciali.

**Tabella 4 - PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno**  
**Piano Finanziario PSC - Importi finanziati per Area tematica e Settore di intervento (dati SAD Igrue al 31/12/2022)**

<b>Area tematica</b>	<b>Dotazione finanziaria per Area tematica (€)</b>	<b>Settore di intervento</b>	<b>Dotazione finanziaria per Settore di intervento (€)</b>
<b>03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE</b>	3 249 000,00 €	03.01 SISTEMI E SERVIZI PRODUTTIVI	3 249 000,00 €



<b>04 - ENERGIA</b>	850 000,00 €	04.01 EFFICIENZA ENERGETICA	850 000,00 €
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	27 078 515,43 €	05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	766 000,00 €
		5.2 - RISORSE IDRICHE	5 100 000,00 €
		5.3 - RIFIUTI	9 189 178,86 €
		05.04 - NATURA E BIODIVERSITÀ	12 023 336,57 €
<b>06 - CULTURA</b>	20 861 593,34 €	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	20 861 593,34 €
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITÀ</b>	19 126 163,64 €	07.01 - TRASPORTO STRADALE	16 476 163,64 €
		07.02 - MOBILITÀ URBANA	2 650 000,00 €
<b>08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	46 638 629,06 €	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	46 638 629,06 €
<b>10 - SOCIALE E SALUTE</b>	3 000 000,00 €	10.01 STRUTTURE SOCIALI	3 000 000,00 €
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	9 350 612,17 €	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	9 350 612,17 €
<b>12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA</b>	5 845 486,36 €	12.1 - RAFFORZAMENTO P.A.	3 600 000,00 €
		12.2 - ASSISTENZA TECNICA	2 245 486,36 €
<b>Totale complessivo</b>	<b>136 000 000,00 €</b>		<b>136 000 000,00 €</b>

## 6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

Al 31.12.2022 risultano attivati 252 interventi e rilasciati dalla Città Metropolitana, alla data del 24/04/2023, 212 pareri di coerenza programmatica.

Si segnala, in questa sede, che, a seguito dell'avvio, nel corso dell'anno 2022, di due procedure di consultazione scritta, il Comitato di Sorveglianza ha approvato le seguenti riprogrammazioni:

1) modifica della titolarità in favore della Città Metropolitana di RC degli interventi dal titolo *i) "Valorizzazione ambientale, riqualificazione e messa in sicurezza del percorso di collegamento fra la frazione di Fossato Jonico del Comune di Montebello Ionico con la strada Provinciale SP3 in C.da Ielasi"* di €. 1.500.000,00, CUP B27H22003210001; *ii) "Intervento sulla mobilità. Riqualificazione e messa in sicurezza della strada di collegamento tra i centri di Melito P.S., Bagaladi, San Lorenzo, Roccaforte del Greco e Roghudi vecchio"* di €. 2.000.000,00, CUP B97H22003640001, originariamente in capo al Comune di S. Lorenzo.

2) modifica del PSC che ha riguardato l'eliminazione di 5 interventi, individuati tra quelli con minore probabilità di realizzazione nei tempi imposti dal Piano, e contestuale previsione di un unico nuovo intervento, a titolarità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, a valere sulle risorse dell'Area tematica *"Trasporti e mobilità"* e contestuale rimodulazione delle risorse tra singoli interventi, invariata la dimensione finanziaria a fronte della modifica comunque inferiore al 10% del valore di ciascuna Area tematica rispetto alla quale sono state sottratte/aggiunte risorse.

Le predette riprogrammazioni, di cui si dirà meglio nel paragrafo dedicato, sono state integralmente recepite all'interno del PSC della Città Metropolitana di RC.

## 6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO

Di seguito viene rappresentato in modo sintetico l'avanzamento degli interventi, rimandando alle tabelle allegate la definizione analitica degli stessi.

L'avanzamento viene riportato con riferimento alle date del 31/12/2021, ricavando il dato dal sistema di monitoraggio, e alla data del 31/12/2022, in base ai dati forniti dal Sistema di Analisi Dati IGRUE.

**Tabella 5 - PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno  
Avanzamento procedurale al 31/12/2021 e al 31/12/2022**

<b>Stato dell'intervento</b>	<b>31/12/20</b>	<b>31/12/20</b>
	<b>21</b>	<b>22</b>
<b>CHIUSI</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>ESEGUITI</b>	<b>21</b>	<b>44</b>
<b>IN ESECUZIONE</b>	<b>107</b>	<b>128</b>

IN AFFIDAMENTO/AGGIUDICATI	6	6
IN CORSO DI PROGETTAZIONE/PROGETTAZIONE	6	3
CONCLUSA NON AVVIATI	2	1
	1	0
	1	
	8	
<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>10</b>
	3	5
	3	2

**Tabella 6 – PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno  
Avanzamento procedurale per Area tematica al 31/12/2022**

Area tematica	CH IU- SI	ESEGU ITI	IN ESECUZIO NE	IN AFFIDAME N- TO/ AGGIUDIC ATI	IN CORSO DI PROGETTAZIO- NE/ PROGETTA- ZIONE CONCLUSA	NON AVVI ATI	TOT. IN- TERVEN TI PER AREA
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	0	0	5	0	0	0	5
04 - ENERGIA	1	1	0	2	0	0	4
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURA- LI	2	8	23	12	1	0	46
06 - CULTURA	2	3	14	11	0	0	30
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	1	4	11	13	0	0	29
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	8	21	55	19	0	0	103
10 - SOCIALE E SALUTE	0	0	1	1	0	0	2
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	2	5	15	4	0	0	26
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	0	2	4	1	0	0	7
<b>Totale complessivo</b>	<b>16</b>	<b>44</b>	<b>128</b>	<b>63</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>252</b>

### 6.3 AVANZAMENTO FINANZIARIO

Di seguito si riporta l'avanzamento finanziario per Aree tematiche al 31/12/2022, così come estrapolato dal SAD (Sistema Analisi Dati – IGRUE)

**Tabella 7 - PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno  
Piano finanziario - Avanzamento finanziario per Area tematica al 31/12/2022**

Area tematica	Dotazione finanziaria	Impegni	Pagamenti
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	3 249 000,00 €	2 798 992,06 €	1 425 189,98 €
04 - ENERGIA	850 000,00 €	450 000,00 €	353 480,65 €
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	27 078 515,43 €	24 609 469,85 €	7 528 676,94 €
06 - CULTURA	20 861 593,34 €	16 686 440,07 €	5 944 744,73 €
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	19 126 163,64 €	16 374 888,97 €	3 679 639,62 €
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	46 638 629,06 €	43 394 805,78 €	18 188 508,44 €
10 - SOCIALE E SALUTE	3 000 000,00 €	2 550 000,00 €	6 000,00 €
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	9 350 612,17 €	9 335 656,76 €	4 127 168,63 €
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	5 845 486,36 €	3 702 933,58 €	1 876 819,06 €
<b>Totale complessivo</b>	<b>136 000 000,00 €</b>	<b>119 903 187,07 €</b>	<b>43 130 228,05 €</b>

**Tabella 8 - PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno**  
**Piano finanziario - Avanzamento finanziario per Settore di intervento al 31/12/2022**

<b>Area tematica</b>	<b>Settore di Intervento</b>	<b>Dotazione finanziaria</b>	<b>Impegni</b>	<b>Pagamenti</b>
----------------------	------------------------------	------------------------------	----------------	------------------

<b>03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE</b>	03.01 - SISTEMI E SERVIZI PRODUTTIVI	3 249 000,00 €	2 798 992,06 €	1 425 189,98 €
<b>04 - ENERGIA</b>	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	850 000,00 €	450 000,00 €	353 480,65 €
<b>05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI</b>	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	766 000,00 €	766 000,00 €	243 474,99 €
	05.02 - RISORSE IDRICHE	5 100 000,00 €	5 100 000,00 €	3 329 721,73 €
	05.03 - RIFIUTI	9 189 178,86 €	7 729 789,94 €	2 354 946,65 €
	05.04 - NATURA E BIODIVERSITÀ	12 023 336,57 €	11 013 679,91 €	1 600 533,57 €
<b>06 - CULTURA</b>	06.01 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	20 861 593,34 €	16 686 440,07 €	5 944 744,73 €
<b>07 - TRASPORTI E MOBILITÀ</b>	07.01 - TRASPORTO STRADALE	16 476 163,64 €	15 113 120,55 €	3 518 282,42 €
	07.02 - MOBILITÀ URBANA	2 650 000,00 €	1 261 768,42 €	161 357,20 €
<b>08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>	08.01 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	46 638 629,06 €	43 394 805,78 €	18 188 508,44 €
<b>10 - SOCIALE E SALUTE</b>	10.01 - STRUTTURE SOCIALI	3 000 000,00 €	2 550 000,00 €	6 000,00 €
<b>11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	11.01 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	9 350 612,17 €	9 335 656,76 €	4 127 168,63 €
<b>12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA</b>	12.01 - RAFFORZAMENTO P.A.	3 600 000,00 €	2 976 275,50 €	1 150 160,98 €
	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	2 245 486,36 €	726 658,08 €	726 658,08 €
<b>Totale complessivo</b>		<b>136 000 000,00 €</b>	<b>119 903 187,07 €</b>	<b>43 130 228,05 €</b>

## 7. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Dall'01/01/2022 al 31/12/2022 sono state trasferite ai Beneficiari somme per complessivi 12.030.087,88 €, inferiori rispetto ai 20.257.780,00 € preventivati nella relazione annuale 2022.

Lo scostamento riscontrabile tra le spese sostenute e quelle programmate è imputabile:

- 1) al ritardo cui sono andati incontro i Comuni Beneficiari rispetto al conseguimento dell'OGV, raggiunta, in molteplici casi, proprio a ridosso del 31/12/2022. Circostanza che non ha consentito il trasferimento degli importi preventivati.
- 2) rallentamento subito da alcuni interventi per le difficoltà di ripresa dei lavori a seguito della pandemia da COVID 19;
- 3) incremento dei prezzi che ha richiesto l'adozione delle misure previste dalla normativa di riferimento per il conseguente adeguamento.

## 8. QUADRO DELLE ECONOMIE

Al VI bimestre 2022 si registrano le seguenti economie:

- 1) ID 218 – CUP H31E16000300004 del valore di €. 102.867,00, economie pari ad €. 4247,84;
- 2) ID 219 – CUP H31E16000310004 del valore di €. 95.200,00, economie pari ad €. 4274,00;
- 3) ID 220 – CUP H31E16000320004 del valore di €. 102.876,00, economie pari ad €. 4273,93.

Nei sistemi informativi di riferimento delle risorse FSC confluite nella Sezione ordinaria del Piano non risultano, attualmente, ulteriori economie in considerazione di almeno due circostanze:

- 1) per alcuni interventi già conclusi, i Comuni Beneficiari non hanno ancora prodotto la relazione acclarante necessaria al fine di determinare l'esatto ammontare delle economie realizzate;
- 2) l'incremento dei prezzi ha comportato, per i singoli Enti Beneficiari, il ricorso, tra l'altro, alle economie di gara ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 e ss.mm.ii..

## 9. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

L'accertamento delle irregolarità – secondo le previsioni contenute nel nuovo Si.Ge.Co. - è disposto dall'AR con

il supporto dei RUP degli interventi. L'accertamento di una irregolarità da parte dei responsabili fa sorgere l'obbligo di adottare i conseguenti provvedimenti di revoca e recupero. Una volta effettuato il recupero, gli atti muniti di copia di documento attestante l'avvenuto pagamento, alla prima rendicontazione utile vengono allegati alla stessa, con segno negativo. Tutte le informazioni rispetto la gestione dei recuperi sono presenti sulla piattaforma informativa del PSC (per il dettaglio delle procedure cfr. Allegato 3 - "Sezione: Gestione delle irregolarità").

L'OdC ha anche la funzione di gestione della contabilità degli importi da recuperare e recuperati che risultino dai controlli indipendenti da parte dell'"Ufficio Controlli amministrativo/contabili" o dalle comunicazioni da parte dell'AR, al fine di tenerne conto nelle dichiarazioni di spesa da trasmettere al DPCoe.

L'AR, nel caso di verifica di una violazione, trasmette informativa all'OdC. L'AR procede in tal caso all'accertamento della violazione e, ove ricorrano i presupposti, procede all'eventuale recupero delle somme indebitamente corrisposte al beneficiario o alla quantificazione degli importi soppressi. L'AR ne dà comunicazione all'OdC che aggiorna, con le informazioni ricevute, il registro delle irregolarità e dei recuperi.

Nel caso sia invece l'OdC ad accertare l'infrazione, le procedure attuative, ivi inclusa la gestione degli aggiornamenti (*follow up*) delle irregolarità riscontrate, sono:

- rilevazione della infrazione da parte dell'OdC e segnalazione all'AR;
- accertamento della violazione da parte dell'AR;
- adozione dei provvedimenti di revoca e recupero da parte dell'AR;
- comunicazione dell'AR all'OdC

Alla data del 31/12/2022 è stata adottata un'unica sanzione, riferita all'intervento identificato con ID 73, CUP H33G16000390001, Area tematica "*Riqualficazione Urbana*", importo iniziale pari ad €. 500.000,00. L'AR ha rilasciato il parere di coerenza programmatica afferente all'intervento in questione per l'importo di €. 269.427,76, corrispondente a quello posto dall'Ente beneficiario a base di gara. All'esito dei controlli effettuati, sono emersi

- 1) utilizzo delle economie di gara nell'ambito della medesima procedura di appalto indetta su MEPA, a seguito del ribasso percentuale offerto dalla ditta partecipante;
- 2) assenza della preventiva autorizzazione da parte dell'AR.

Valutata l'impossibilità di utilizzo delle economie in questione nell'ambito della medesima procedura di gara – circostanza che ha, tra l'altro, comportato il superamento della soglia comunitaria - l'AR, ferma la coerenza programmatica al tempo rilasciata, ha riconosciuto il finanziamento limitatamente all'importo di €. 229.000,00 (valore al netto delle economie reimpiegate nella medesima gara, come da tabella definitiva del PSC) e disposto, per conseguenza, un parziale definanziamento. Le somme residue, pari ad €. 271.000,00, risultanti dalla differenza tra l'importo iniziale ammesso a finanziamento e l'importo definitivamente riconosciuto all'esito della procedura sanzionatoria (500.000,00 – 229.000,00), unitamente all'importo della sanzione di €. 40.427,76, hanno costituito oggetto di riprogrammazione nel corso dell'ultima procedura di consultazione su richiamata (cfr. tabella rimodulazione PSC).

## 10.MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

### 10.1 RIPROGRAMMAZIONI

Con riferimento alle modifiche apportate nell'ambito dell'attuazione del PSC, la Città Metropolitana ha proposto al Comitato di Sorveglianza, che ha approvato, le seguenti riprogrammazioni:

- 1) modifica della titolarità in favore della Città Metropolitana di RC degli interventi dal titolo i) "*Valorizzazione ambientale, riqualficazione e messa in sicurezza del percorso di collegamento fra la frazione di Fossato Jonico del Comune di Montebello Ionico con la strada Provinciale SP3 in C.da Ielasi*" di €. 1.500.000,00, CUP B27H22003210001; ii) "*Intervento sulla mobilità. Riqualficazione e messa in sicurezza della strada di collegamento tra i centri di Melito P.S., Bagaladi, San Lorenzo, Roccaforte del Greco e Roghudi vecchio*" di €. 2.000.000,00, CUP B97H22003640001, originariamente in capo al Comune di S. Lorenzo.

All'esito, con decreto n. 302 del 11/10/2022, l'Autorità Responsabile del PSC ha dato atto della chiusura della procedura e dell'assunzione in capo alla Città Metropolitana della qualità di nuovo soggetto attuatore, in luogo

del Comune di San Lorenzo in relazione agli interventi su richiamati e del conseguente aggiornamento del PSC della Città Metropolitana di RC, mediante recepimento delle modifiche approvate

2) modifica del PSC che ha riguardato l'eliminazione di 5 interventi, individuati tra quelli con minore probabilità di realizzazione nei tempi imposti dal piano, e contestuale previsione di un unico nuovo intervento, a titolarità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, a valere sulle risorse dell'Area tematica "Trasporti e mobilità", invariata la dimensione finanziaria a fronte della modifica comunque inferiore al 10% del valore di ciascuna Area tematica rispetto alla quale sono state sottratte risorse.

Con detta ultima riprogrammazione, peraltro, sono stati rimodulati, parte in aumento e parte in diminuzione, gli importi di alcuni interventi, come da tabella al tempo sottoposta al C.d.S. per le opportune valutazioni e che di seguito si allega per consentire un immediato riscontro.

All'esito, con decreto n. 358 del 22/11/2022, l'Autorità Responsabile del PSC ha dato atto della chiusura della procedura con decreto n. 358 del 22/11/2022 e del conseguente aggiornamento del PSC della Città Metropolitana di RC, mediante recepimento delle modifiche approvate.

## 10.2 DEFINANZIAMENTI

Al netto di quanto riportato nel paragrafo che precede, al 31/12/2022 non sono stati adottati provvedimenti di definanziamento. Si ritiene che eventuali definanziamenti potranno essere decretati nel corso dell'anno 2023, alla luce delle OGV non conseguite dai Beneficiari alla data del 31/12/2022.

## 11.OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, Delibera CIPESS N.2/2021) - FOCUS

Il CIPESS, nel portare avanti il percorso di ridefinizione del quadro normativo di riferimento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione avviato nel 2019 con l'art. 44 del DL 34/2019, ha confermato espressamente il vincolo del 31/12/2022 (termine così posticipato con legge 17 giugno 2021, n. 87) per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in relazione agli interventi ricompresi nella sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione.

In considerazione del limite temporale in questione, è stata avviata un'apposita ricognizione, che ha messo in luce il mancato raggiungimento di ben 85 OGV su 258 interventi ammessi a finanziamento, al mese di maggio 2022. Al fine di sollecitare l'avvio delle procedure di gara, l'AR, pertanto, convocato ripetutamente i Beneficiari interessati, attivando tavoli di confronto che hanno sortito esiti positivi, consentendo il raggiungimento delle OGV per quasi tutti gli interventi ammessi a finanziamento e determinando, con riferimento alle situazioni maggiormente complesse, la rimodulazione del PSC, secondo le modalità riportate nei paragrafi che precedono, ogniquale volta l'OGV sia risultata sostanzialmente non conseguibile.

All'esito della ricognizione effettuata nel corso del mese di aprile 2023, con riferimento alle OGV conseguite al 31/12/2022, risulta privo di OGV l'intervento identificato con ID 326, CUP H37J16000010001, importo di finanziamento 500.000,00 €, Area Tematica "05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI".

Permangono alcune incertezze in merito a due interventi – ID 44, CUP H34E17000020001, €. 500.000,00, Area tematica "Riqualficazione Urbana" ed ID 225, CUP H31B18000070001, €. 250.000,00, Area tematica "Riqualficazione Urbana".

Con riferimento all'ID 44, rilevasi che il primo verbale di commissione trasmesso alla Città Metropolitana reca la data dell'01/12/2022, sebbene l'aggiudicazione sia intervenuta in data 13/03/2023.

Per ciò che attiene all'ID 225, risulta adottata la proposta di aggiudicazione nel corso dell'anno 2020, sebbene, ad oggi, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva.

La tabella che segue è esplicativa di quanto sin qui riportato:

**Tabella 9 - PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno  
Numero di interventi per Area tematica e OGV (dati BDU maggio 2022 e 31/12/2022)**

n. di

n. di

di cui senza

Area tematica	interventi maggio 2022	interventi al 31/12/2022	OGV al 31/12/2022
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	5	5	0
04 - ENERGIA	4	4	0
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	46	46	1
06 - CULTURA	30	30	0
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	34	29	0
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	107*	103	0
10 - SOCIALE E SALUTE	3	2	0
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	22	26	0
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	7	7	0
<b>Totale interventi</b>	<b>258</b>	<b>252</b>	<b>1</b>
<b>Totale importi</b>	<b>136 000 000,00 €</b>	<b>136 000 000,00 €</b>	<b>500 000,00 €</b>

\*L'Area tematica "08- Riqualificazione Urbana" include n. 2 interventi (ID 44 - CUP H34E17000020001, e ID 225 - CUP H31B18000070001, per un totale di € 600.000,00) per i quali è in corso di accertamento il raggiungimento dell'OGV al 31/12/2022.

Tabella 10 - PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno  
Importi finanziati per Area tematica, con e senza OGV (dati BDU al 31/12/2022)

Area tematica	Dotazio ne finanzia ria	con OGV al 31/12/2 022 (importi €)	con OGV al 31/12/2 022 (%)	senza OGV al 31/12/2022 (importi €)	senza OGV al 31/12/2 022 (%)
03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE	3 249 000,00 €	3 249 000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
04 - ENERGIA	850 000,00 €	850 000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	27 078 515,43 €	26 578 515,43 €	98,15%	500 000,00 €	1,85%
06 - CULTURA	20 861 593,34 €	20 861 593,34 €	100,00%	0,00 €	0,00%
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	19 126 163,64 €	19 126 163,64 €	100,00%	0,00 €	0,00%
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	46 638 629,06 €	46 638 629,06 €	100,00%	0,00 €	0,00%
10 - SOCIALE E SALUTE	3 000 000,00 €	3 000 000,00 €	100,00%	0,00 €	0,00%
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	9 350 612,17 €	9 350 612,17 €	100,00%	0,00 €	0,00%
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	5 845 486,36 €	5 845 486,36 €	100,00%	0,00 €	0,00%
<b>Totale complessivo</b>	<b>136 000 000,00 €</b>	<b>135 500 000,00 €</b>	<b>99,63%</b>	<b>500 000,00 €</b>	<b>0,37%</b>

## 12. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Secondo il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria (approvato con Delibera del Sindaco Metropolitan R.G. n. 81 del 25/07/2022), l'Autorità Responsabile, attraverso il Sistema informativo e di Monitoraggio, garantisce:

- la raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, ai fini della sorveglianza, della valutazione, della gestione finanziaria, della verifica e dell'audit;
- l'effettuazione delle attività di monitoraggio, per assolvere agli obblighi di trasparenza previsti dal punto 6 della Delibera CIPESS n. 2/2021;
- il supporto alla preparazione delle relazioni annuali e finali;
- il mantenimento di una contabilità informatizzata delle spese dichiarate per ciascuna operazione;
- l'affidabilità della registrazione dei dati;

- la sicurezza dei sistemi informatici e la protezione dei dati personali.

Tutti gli interventi inseriti nel Piano di Sviluppo e Coesione devono essere monitorati, ai sensi dell'art. 1, comma 703, della Legge n. 190/2014, secondo le regole definite con il documento tecnico "Protocollo Unico di Colloquio" (PUC) di cui alla circolare n. 18 del 30 Aprile 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE – che verrà notificato al Responsabile.

I dati devono essere trasmessi con cadenza bimestrale al Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio entro le seguenti scadenze:

- stato di attuazione al I bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 marzo di ciascun anno;
- stato di attuazione al II bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 maggio di ciascun anno;
- stato di attuazione al III bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 luglio di ciascun anno;
- stato di attuazione al IV bimestre: la validazione deve avvenire entro il 23 settembre di ciascun anno;
- stato di attuazione al V bimestre, la validazione deve avvenire entro il 23 novembre di ciascun anno;
- stato di attuazione al VI bimestre, la validazione deve avvenire entro il 23 gennaio di ciascun anno successivo a quello di riferimento.

La responsabilità di alimentare la piattaforma informativa del PSC, con cadenza bimestrale, è attribuita ai RUP dei singoli interventi, che sono altresì responsabili della veridicità del dato. Nel caso di mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio, le spese relative agli interventi non saranno considerate utili ai fini del computo della percentuale di costo realizzato che consente di definire l'entità dei trasferimenti diversi dalla prima anticipazione.

Il processo di pre-validazione dei dati, inseriti dai RUP degli interventi, è di competenza dell'AR del PSC con il supporto dell'Ufficio "Programmazione e Monitoraggio". L'attività prevede una prima verifica dei dati inseriti dai RUP e il controllo delle informazioni caricate sul sistema, dunque anche un confronto diretto con i beneficiari, cui viene fornita costante assistenza. Tali attività sono fondamentali e propedeutiche per la successiva fase di validazione.

Inoltre, la Città Metropolitana di Reggio Calabria alimenta il Sistema Unitario di Monitoraggio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, inserendo i cronoprogrammi di ogni singolo intervento ammesso al finanziamento.

Le principali dimensioni del monitoraggio sono rappresentate da:

- anagrafica e classificazione delle operazioni in Aree tematiche e Settori di intervento;
- soggetti responsabili;
- dati finanziari;
- dati fisici;
- dati procedurali;
- procedure di aggiudicazione.

Il monitoraggio è effettuato con cadenza bimestrale secondo la seguente articolazione:

- raccolta e inserimento dei dati sulla piattaforma online dedicata al PSC (a cura dei RUP);
- verifica e pre-validazione (a cura dell'AR del "PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria" con il supporto dell'UPM);
- verifica e validazione dei dati inseriti (a cura dell'AR del "PSC della CM di Reggio Calabria");
- trasmissione dati alla BDU-IGRUE;
- validazione su BDU-IGRUE;
- consolidamento su BDU-IGRUE.

A partire dal termine per la conclusione delle attività di validazione, il MEF-RGS-IGRUE effettua il Consolidamento dei programmi in BDU. L'effetto del consolidamento in BDU è l'impossibilità di aggiornare



ulteriormente i dati di avanzamento riferiti alla data di scadenza, che vengono, pertanto, “cristallizzati” per quel periodo di riferimento. I termini per il consolidamento dei programmi in relazione ad ogni scadenza bimestrale sono analoghi alle tempistiche previste per il monitoraggio dei programmi comunitari; il consolidamento deve avvenire, pertanto, nei trenta giorni successivi alla chiusura del bimestre di riferimento. Le competenti Divisioni del DPS effettuano le proprie verifiche sui dati consolidati e trasmettono, entro 30 giorni, ai titolari del PSC, un rapporto di verifica, evidenziando eventuali necessità di modifica ed integrazione dei dati di attuazione.

Infine, per quel che riguarda le relazioni periodiche e la reportistica, come definito dalla Delibera CIPESS 2/2021, le relazioni di attuazione devono contenere, per Area tematica e settore d'intervento:

- una sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento, unitamente a ogni elemento utile ad apprezzare i progressi del Piano (inclusi i risultati delle verifiche sui progetti e delle valutazioni già disponibili);
- l'evidenziazione e motivazione dell'eventuale scostamento della spesa realizzata rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario;
- l'indicazione dei progetti oggetto di rendicontazione - in itinere o conclusa - sui programmi comunitari;
- l'aggiornamento delle informazioni sulle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti assunte;
- l'evidenziazione delle valutazioni in itinere ed ex-post;
- l'illustrazione delle attività di sorveglianza, monitoraggio, controllo, assistenza tecnica.

Tali relazioni, predisposte dall'AR, sono approvate dal CdS entro il 15 maggio di ciascun anno. Ogni triennio il CdS provvede, inoltre, all'approvazione di una relazione finale di chiusura parziale del PSC, relativa alle risorse associate a progetti conclusi per ciascuna Area tematica, indicando i risultati raggiunti e le pertinenti evidenze delle valutazioni. Le relazioni finali danno conto, per l'intero PSC, delle risorse effettivamente impiegate alla data di chiusura parziale, rispetto alle previsioni del piano finanziario.

### 13. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Tutti gli interventi che compongono il PSC vengono sottoposti a verifica, così come previsto dal Si.Ge.Co. vigente. Nel periodo di riferimento della presente relazione, i controlli su base documentale, a cura dell'Ufficio Economico-Finanziario e dell'OdC per i rispettivi ambiti di competenza, con il supporto dell'Assistenza Tecnica, sono stati effettuati sul 100% delle spese per le quali i beneficiari hanno richiesto l'accreditamento delle somme (anticipazione, SAL, stato finale, forniture, servizi, ecc.).

Inoltre, poiché lo strumento finanziario del PSC della Città Metropolitana di Reggio Calabria afferisce ad una contabilità speciale, tutte le spese certificate sono state contemporaneamente sottoposte a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi del Decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 da parte del MEF – Ragioneria generale dello Stato, attraverso la propria sezione locale. Il controllo ha avuto ad oggetto tutte le spese rendicontate e registrate nella Contabilità Speciale n. 6047 aperta presso la Tesoreria Prov.le dello Stato dal 16 marzo 2017 e per le annualità 2017/2018, 2019, 2020, 2021.

Dal 2022 il MEF ha poi attivato, di concerto con la Città Metropolitana, il controllo concomitante di cui all'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 123/2011, secondo le modalità previste dal D.M. 25 gennaio 2019, su base mensile e su un campione di rendicontazione costituito da:

- a) documentazione relativa a ciascun ordinativo di pagamento di importo superiore ad € 40.000,00;
- b) documentazione relativa ad ogni ordinativo di pagamento emesso per lo stato finale delle opere pubbliche;
- c) 10% di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati dai Comuni beneficiari di interventi per l'esercizio finanziario di riferimento, con l'esclusione di quelli già compresi nei due punti precedenti (il campione viene individuato dall'ufficio Controllo dell'RTS su apposito elenco mensile fornito dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria).

In aggiunta, è attualmente in corso il controllo del MEF sulla Contabilità Speciale n. 6047, riferito all'esercizio 2022 nella sua interezza.

A tali verifiche si affiancano i controlli in loco a campione, anch'essi previsti dal Si.Ge.Co. e in particolare dall'Allegato 13 "Analisi rischi e campionamento", che prevede:

- una fase Preliminare per la valutazione del rischio;
- una fase Operativa di estrazione "casuale" degli interventi da sottoporre, nel corso di un anno, a verifica in loco e documentale;
- una fase Finale di calendarizzazione e avvio dei sopralluoghi.

Il campione oggetto dell'analisi è rappresentato dagli interventi presenti sulla Banca Dati Unitaria nel momento in cui viene avviata la valutazione del rischio (dunque al 1° dicembre dell'anno di riferimento), purché dotati di una procedura di affidamento almeno avviata e di un avanzamento della spesa. Per ogni intervento sono stati individuati i fattori di Rischio Intrinseco (determinati dall'importo totale, dalla tipologia di operazione, dallo stato di avanzamento e dal numero di progetti riconducibili ad uno stesso Beneficiario/Soggetto Attuatore) e i fattori di Rischio di Controllo (determinati dall'attività di monitoraggio e dalla sua corrispondenza con l'effettivo stato di avanzamento).

Ad ogni fattore di rischio è stato attribuito un peso, dunque un punteggio, così come disposto dal Si.Ge.Co., dopodiché è stato possibile effettuare la sommatoria di tali valori e quindi ottenere il Rischio Complessivo per ognuno degli interventi precedentemente selezionati, che quindi sono stati assegnati ad uno dei tre scaglioni di rischio (A, B, C) previsti dallo stesso Allegato 13.

L'estrazione del campione di interventi da sottoporre a controllo in loco nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2022, è stata effettuata nel mese di dicembre 2021 con funzione "casuale", ripetuta fino al raggiungimento di un numero di operazioni per le quali la somma degli importi rappresentasse almeno il 10% dell'importo totale all'interno dello scaglione di riferimento, garantendo anche un'adeguata rappresentazione di tutte le Aree tematiche. La medesima procedura è stata seguita a dicembre 2022, per poter calendarizzare le verifiche da eseguire nel corso dell'anno successivo.

Di seguito un riepilogo dei controlli già effettuati e di quelli da effettuare:

**Tabella 11 - PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno**  
**Numero di interventi sottoposti a controllo documentale e in loco al**  
**31.12.2022**

Periodo	Numero controlli	Importo
3° quadrimestre 2020	1	900 000,00 €
1° quadrimestre 2021	8	
2° quadrimestre 2021	7	13 475 370,72 €
3° quadrimestre 2021	10	
1° quadrimestre 2022	6	
2° quadrimestre 2022	6	7 517 525,49 €
3° quadrimestre 2022	5	

<b>Totale</b>	<b>43</b>	<b>21 892 896,21 €</b>
---------------	-----------	----------------------------

**Tabella 12 - PSC Città Metropolitana di Reggio Calabria – Mezzogiorno**  
**Numero di interventi estraG a dicembre 2022, da sottoporre a controllo documentale e in loco nel 2023**

Periodo	Numero controlli	Importo
1° quadrimestre 2023	5	<b>8 651 227,41 €</b>
2° quadrimestre 2023	5	
3° quadrimestre 2023	4	
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>8 651 227,41 €</b>

I sopralluoghi, già effettuati o da effettuare nei prossimi mesi, comprendono sia il controllo della documentazione ubicata presso la sede del beneficiario che la visita presso il luogo oggetto d'intervento, con l'obiettivo di accertare, tra le altre cose: l'esistenza e la completezza dei documenti attestanti le spese e loro ammissibilità; la correttezza di tutte le procedure applicate; la rispondenza dell'intervento realizzato al progetto presentato; l'effettivo stato d'avanzamento; gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità. Durante ogni verifica è stato redatto e sottoscritto dalle parti l'apposito Verbale, ed è stata avviata la compilazione della "Check list del controllo" e della "Scheda di Verifica", rispettivamente Allegato 4 ed Allegato 5 dal Si.Ge.Co., poi completate una volta acquisiti, in loco e/o con successiva richiesta di integrazione, gli atti necessari a proseguire e concludere l'attività di verifica. L'intera documentazione, incluse le eventuali ulteriori integrazioni, viene conservata presso gli uffici del Settore 10 della Città Metropolitana di Reggio Calabria, inoltre copia degli Allegati compilati viene notificata all'Ente beneficiario al termine dell'intera procedura di controllo.

#### 14.ASSISTENZA TECNICA

Le attività di assistenza tecnica sono coordinate dal Servizio "Patti per il Sud", incardinato nel "Settore 10 – Pianificazione - Valorizzazione del territorio - Leggi speciali" della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Le risorse dedicate sono state acquisite con Avviso Pubblico del 2020.

L'assistenza tecnica ha consentito di rafforzare il coordinamento con il livello centrale, garantendo il processo di attuazione complessiva del Piano, con particolare riferimento alla fase del monitoraggio e dei controlli, inclusi quelli contabili effettuati dal MEF nei suoi livelli centrale e territoriale.

#### 15.INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Per quel che riguarda le attività di comunicazione si fa riferimento a quanto indicato all'interno della Delibera CIPESS n. 2/2021 nella sezione A, ai punti 4, 5 e 6. Allo stesso tempo, rimangono valide le disposizioni dettate dalla Delibera CIPE n. 25/2016 al punto 2.f, in materia. I due documenti forniscono indicazioni riguardanti sia le Relazioni di attuazione, sia la cartellonistica inerente gli interventi del PSC, nonché l'utilizzo dei loghi e il materiale divulgativo in genere, anch'esso oggetto dei controlli di I livello.

Anche il Si.Ge.Co., con l'Allegato 14 "Vademecum adempimenti per i beneficiari di interventi finanziati e/o rendicontati nell'ambito del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria", specifica che ogni Beneficiario, per ciascun intervento cofinanziato e/o rendicontato nell'ambito del PSC, è tenuto a:

- rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e comunicazione relativamente alle responsabilità dei Beneficiari previste dal Reg. (UE) n. 1303/2013, Allegato XII - punto 2.2;
- garantire il rispetto delle disposizioni concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione contenute nel Reg. (UE) n. 821/2014 e previste dal Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 115, punto 4;
- rispettare quanto previsto nel D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 per gli avvisi e i bandi di gara;
- osservare le disposizioni contenute nel comma 15, art. 1, Legge 190/2012 e art. 18, Legge 134/2012;
- rispettare tutti gli altri obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dal Sistema di

Per fornire indicazioni puntuali la Città Metropolitana ha elaborato le “Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari” che includono dei format da utilizzare per la produzione del materiale informativo, sia digitale che fisico (cartello di cantiere, targa permanente, etichette, ecc.), il quale dovrà avere dei contenuti minimi:

- il logo di riconoscimento del “Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria”;
- il logo del soggetto attuatore dell’intervento;
- il logo di eventuali altri Enti co-finanziatori del progetto;
- il titolo del progetto;
- il CUP e i riferimenti al “Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Reggio Calabria” – FSC 2014-2020.

Infine, per garantire la comunicazione sul web, all’interno del sito internet dell’Amministrazione titolare del Piano è stata creata una sezione dedicata al PSC, con l’obiettivo di garantire trasparenza e migliorare lo scambio di informazioni sia con il cittadino che con i Beneficiari. Questi ultimi hanno altresì accesso alla Piattaforma informativa del PSC (prevista dall’Allegato 10 del Si.Ge.Co.), che oltre ad essere utilizzata dai RUP per il caricamento degli atti relativi ad ogni operazione, possiede una sezione “Assistenza” con i recapiti utili e una sezione “Comunicazioni” che contiene, tra le altre cose: gli atti di ammissione a finanziamento dei nuovi interventi, contestualmente pubblicati sull’Albo on-line; la versione aggiornata del PSC; schemi editabili ad uso dei RUP; le Relazioni di attuazione e finali; dati e comunicazioni inerenti l’attività di monitoraggio e ogni altro atto o documento rilevante.

## 16. Tabelle allegate

1. Lista interventi PSC con indicazione delle Aree tematiche e dello stato di attuazione.
2. Lista interventi PSC con modifiche al 31/12/2022.